

UITVOERINGSRAPPORTAGE IMPLEMENTATIEPLAN
KORPS POLITIE CURACAO

Nr.: 5
Periode: 1 juli 2012 t/m 30 september 2012
Opgeleverd: 09 oktober 2012, 06.00 uur



Omschrijving rapportage	Rapportageperiode	Uiterste inleverdatum 2012
3 ^e voortgangsrapportage	Januari - maart 2012	15 april 2012
4 ^e voortgangsrapportage	April - juni 2012	15 juli 2012
5 ^e uitvoeringsrapportage	Juli - september 2012	15 oktober 2012
6 ^e uitvoeringsrapportage	Oktober - december 2012	15 januari 2013

1. Algemene beschouwing

Maatregelen om een soepel uitvoering van het plan van aanpak worden succesvol getroffen op de volgende gebieden:

1. projectvoorbereiding en uitvoering
 - a. projectleider Ministerie van Justitie,
 - b. architecten en overige projectvoorbereiders,
 - c. usona,
 - d. ministerie van Financiën,
 - e. leveranciers.

Bovengenoemde actoren zijn aangewezen en er worden in nauwe samenwerking voorbereidingen getroffen om voortgang in de uitvoering op te voeren.

Voor wat betreft de bouwprojecten zijn twee ervaren bouwdeskundigen benaderd om alle bouwprojecten voor te bereiden tot en met een eventuele openbare aanbesteding. Hierdoor worden tekortkomingen en onnodige vertragingen als gevolg van een ondeugdelijke voorbereiding, gaande de uitvoering van de projecten, vermeden. Er zijn duidelijke afspraken hieromtrent gemaakt en de verantwoordelijkheid en tekenbevoegdheden is in deze goed geregeld.

Voor de uitvoer van de overige projecten worden afzonderlijke trekkers aangesteld die zich enkel en alleen met deze trajecten wordt belast. Dit gezien het feit dat er veel op administratief niveau gedaan moet worden, er ook aanbestedingen voorbereid dan wel begeleid dienen te worden en de voortgang van de projecten gemonitord moeten worden.

Een vlotte voorbereiding en uitvoering van de projecten waarvoor additionele middelen zijn toegekend, aangezien voor deze projecten per uiterlijk december a.s. een financieringsovereenkomst moet zijn met Usona, speelt hier een grote rol.

2. financiën
 - a. algehele machtiging voor 2012,
 - b. pleiten voor afhandeling ingediende verplichtingverzoeken binnen redelijke termijn door het ministerie van Financiën,
 - c. conceptverplichtingen ad ANG 5.565.552 ten laste van de Landsbegroting 2012 ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak,
 - d. voorbereidingen financieringsovereenkomsten ad ANG 3.258.449 ten laste van ontwikkelingssamenwerkingsmiddelen via Usona ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak
 - e. herprioritering uitvoeringstermijn en spreiding financiering in het kader van de aanwijzing.
3. interne samenhang en vergroten draagvlak
 - a. plan van aanpak is niet weg te denken van de dagelijkse bedrijfsvoering, waardoor er meer op elkaar wordt afgestemd,
 - b. aanwijzen van trekkers per project binnen het korps (zie onder punt 1).

Minder succesvol verloopt de onderhandelingen tussen de vakbonden en de minister van justitie. Het nieuwe rechtspositiebesluit is naar aanleiding hiervan nog niet in haar geheel goedgekeurd, waardoor de exercities op **personeelsgebied** niet kunnen plaatsvinden. Het personele aspect van het plan van aanpak heeft hierdoor nog geen uitvoering gekend.

De minister heeft inmiddels de standpunt van de overheid aan de GOA ter beoordeling en besluitvorming aangeboden.

De verwachting is dat per uiterlijk december de grezen impasse doorbroken kan worden.

Deelprojecten van het plan die van een meer duurzame karakter zijn, zoals projecten gerelateerd aan **opleidingen en cursussen**, kunnen nog niet gerealiseerd worden.

Er is wel zijdens het korps het nodige gedaan om het traject werving & selectie, geprioriteerd op de medewerkers Intake & Service, Medewerkers Recherche Assistenten en Immigratiepersoneel, wederom op te starten. In de maand augustus 2012 is de Minister van Justitie benaderd voor de openstelling van vermelde vacatures. Door de interpretaties die gegeven worden aan de onlangs opgelegde aanwijzing, geldt thans echter een absolute personeelsstop, waardoor ook deze exercitie geen doorgang kan vinden. Noemenswaardig hierbij is dat het korps in plaats van een personele groei een vermindering (uitstroom o.a. pensioenering) heeft gekend. Hetgeen het voor het korps telkens moeilijker maakt om aan de gewenste/voorgescreven output te kunnen voldoen.

Onlangs heeft de leiding van het korps een presentatie van het **traject eindtermen** die samen met het Opleidingsinstituut voor Rechtshandhaving en Veiligheid (ORV) wordt belopen, gekregen. Drie trajecten werden hierbij benadrukt.

Ten eerste de niveaus van de verschillende opleidingen in relatie met de verschillende functies, de inhoud van de verschillende curriculum en ten derde de inhaalslag die het zittend personeel zal moeten doen om aan de nieuwe competenties te kunnen voldoen. Verdere uitwerking om tot de exacte tijdsverloop van elke traject zal nu plaatsvinden.

Ook de **IT-infrastructureur** lijdt secundair onder het nog niet kunnen realiseren van de voorgenomen trajecten van formele plaatsingen in de nieuwe organisatie en de daarop volgende openstellingen van vacatures.

Vorbereidingswerkzaamheden zoals aanleggen van fiberoptics binnen het gehele korps, elastischer maken van het netwerk, de aanschaf van moderne apparatuur en het invoeren van nieuwe applicaties, worden ondanks bovenstaande beperkingen wel uitgevoerd.

Succesvoller zijn de projecten aangaande de **infrastructurele huisvestingaspecten**. Die lopen voortvarend.

Eind oktober 2012 wordt het project 'Nieuwbouw Wijkteam Rio Canario' aan een geselecteerde aannemer gegund. Het traject van openbare aanbesteding met voorafgaande selectie loopt voortvarend. De aanvang van de bouwwerkzaamheden, waaronder infrastructurele verbeteringen, staan gepland voor medio november 2012.

Twee andere bouwprojecten, 'Verbouwing en herindelung politiekantoor Winston Churchillweg' en 'Vervanging daken gebouwen Winston Churchillweg' starten ook medio november, nadat grote delen van de politieorganisatie, die kantoor houden in genoemd lokaliteit, naar het tijdelijk gehuurde en ingericht pand, verhuizen. De verhuizing staat gepland voor de tweede week van oktober, waarna voorbereidingen voor de verbouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

2. Additionele middelen t.b.v. het realiseren van het plan van aanpak KPC

Met de goedkeuring van additionele middelen is een aanvang gemaakt met voorbereidingswerkzaamheden voor de Multifunctionele ruimte welke op de tweede verdieping van de thans bestaande Bedrijfsvoering lokaliteit wordt gebouwd. De oplevertermijn is gelijkgesteld met de oplevertermijn van het hierboven genoemde dakenproject, namelijk uiterlijk december 2013.

De opleidingstrajecten in dit kader, zijnde de cursus en verblijf van de forensische adviseurs in Nederland en de opleidingen van het Arrestatieteam, Mobiele Eenheid en Hondenbrigade worden in het eerste kwartaal van 2013 opgestart. Voorbereidingen zijn getroffen voor het werven en selecteren van personeel welke in dienst wordt genomen om het NFI traject in te vullen. Ook zijn de speciale teams (Arrestatieteam, Mobiele Eenheid en de Hondenbrigade) bezig met het intern werven van additionele personeel, om conform het ichtingsplan, op sterkte te zijn.

De nodige voorbereidingen vinden nu plaats, zodat voor alle projecten in dit kader voor december 2012 financieringsovereenkomsten zijn gesloten met Usona. Dit om te kunnen voldoen aan een van de voorwaarden voor het kunnen benutten van de beschikbaar gestelde middelen.

3. Voortgang uitvoering projecten 1 juli 2012 – 30 september 2012

In Bijlage 2 wordt weergegeven de ondernomen activiteiten in de afgelopen periode en de verwachtingen op korte termijn. Zo zal per eind oktober a.s. 3 grote bouwprojecten bij het KPC starten, waaronder ook de bouw van een nieuwe Wijkteampost te Rio Canario. Dit is in kleur **blauw** onder de kop ‘**Rapportage juli-september 2012**’ opgenomen. De bedoeling is dat deze telkens wordt aangevuld met een beschrijving van de voortgang per rapportagetermijn.

Ook kan de lezer opmerken dat de einddatum van de verschillende projecten zijn verschoven naar een latere data in het jaar 2013 en/of 2014. Dit is het gevolg van een herprioritering van het plan van aanpak op 26 september. De herprioritering is geschiedt in opdracht van de minister van Justitie als gevolg van een onderhoud met een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de aanwijzing, waaruit bleek dat de middelen die voor het begrotingsjaar 2013 niet beschikbaar zijn en de uitvoering in de tijd verlengt dient te worden.

Een summere weergave van **de wijzigingen en activiteiten**:

<u>Project:</u>	<u>Uitvoering gepland:</u>	<u>Reden vertraging / stand van zaken:</u>
1.1. Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie en 1.2. Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatie uitbreiding.	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 december 2014 (in de vorige rapportage was dit 31 december 2013)	Er was al sprake van 3 vertragingredenen: 1. geen voortgang in onderhandelingen tussen de Minister en vakbonden; 2. capaciteitsgebrek bij het ORV en 3. gedeeltelijke toekenning van middelen Bijkomende vertraging per september: Het niet beschikbaar zijn van middelen, zoals toegezegd voor 2012 en 2013. Nog steeds geldt dat gekeken moet worden naar de mogelijkheid om ook externe leveranciers te betrekken in proces van leveren diensten/producten. Inmiddels is er een presentatie van drie traject ‘eindtermen’ door het ORV verzorgd. Verdere uitwerking om tot de exacte tijdsverloop van elke traject vindt nu plaats.
2.5. Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario en betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cf. Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren	Start: 09 januari 2011 Eind: 31 oktober 2013 (in de vorige rapportage was dit 31 juli 2013)	Co-financiering door Land Curaçao is reeds op rekening van USONA gestort en is het voorbereidings- en aanbestedings-traject opgestart. Een langere aanbestedingstermijn dan gepland, brengt een vertraging van 3 maanden op.

<u>Project:</u>	<u>Uitvoering gepland:</u>	<u>Reden vertraging / stand van zaken:</u>
3.1. Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam: voertuigen	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013 (in de vorige rapportage was dit 31 mei 2012)	Nadat in 2012 dit project door ministerie van Financien slechts gedeeltelijk werd goedgekeurd, wordt eind oktober 2012 de verplichting voor het niet-goedgekeurde gedeelte wederom aangevraagd. De concepten zijn reeds gereed.
3.2. Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.: voertuigen	Start: 01 maart 2012 Eind: 31 maart 2013 (in de vorige rapportage was dit 01 juli 2012)	De verzochte verplichting t.a.v. dit project werd niet goedgekeurd door de Directie Financiën. Eind oktober 2012 wordt de verplichting wederom aangevraagd.
4.1. Aanschaf Hardware en Software en 4.4. Aanschaf digitale meldkamer	Start: 01 november 2011 Eind: 01 maart 2013 (in de vorige rapportage was dit 29 februari 2012)	Nog steeds is de machtiging voor deze wel goedgekeurde projecten door het ministerie van Financien niet uitgegeven, waardoor de aanschaf niet kunnen plaatsvinden en daardoor ook de verschillende oplevertijden naar volgend jaar verschuiven.
5.1. Communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatie Team	Start: 01 november 2011 Eind: 31 maart 2013 (in de vorige rapportage was dit 29 februari 2012)	De verzochte verplichting voor dit project werd in 2011 niet goedgekeurd door de Directie Financiën. Eind oktober 2012 wordt de verplichting wederom aangevraagd.
5.5. Veiligheidsvesten en 5.6. Aanschaf Biometrisch apparatuur	Start: 01 augustus 2011 Eind: 30 juni 2013 (in de vorige rapportage was dit 31 maart 2012)	Inmiddels zijn de vesten besteld, maar voor 5.6. is nog geen goedkeuring van Usona verkregen. De reden voor deze vertraging is niet te achterhalen.

Ook is bij deze rapportage dat de verwachting is dat bij de rapportage over de periode oktober tot en met eind december dit jaar grote stappen zijn gemaakt in de oplevering van verschillende deelactiviteiten en –projecten.

4. Bijlagen

In de bijlagen zijn twee overzichten bijgesloten:

- Bijlage/overzicht 1 geeft een statusoverzicht van de verschillende projecten en
- Bijlage/overzicht 2 is vervolgens op detailniveau te zien wat er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd.

Er is met de herprioritering van het plan van aanpak op 26 september, een grote wijziging opgetreden in de status van de projectuitvoering. De herprioritering is geschiedt in opdracht van de minister van Justitie als gevolg van een onderhoud met een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën naar aanleiding van de aanwijzing.

Er zijn twee Bijlage 1: de statusoverzicht per juni 2012 en de herziene, zoals voorgesteld per 26 september 2012.

Bijlage/overzicht 1: Status (deel)projecten Plan van Aanpak KPC per 30 juni 2012

		Uitvoering gereed cf. aangepaste data per 30 juni 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestand personeel)	31 december 2013	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2011/2012
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/ co-financiering 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In uitvoering	Usona/ co-financiering 2011/2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	1 september 2012	In uitvoering	Landsbegroting 2011
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 juli 2013	In voorbereiding (Gunning per eind september 2012)	Usona/ co-financiering 2011
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 juli 2013	Niet opgestart	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	31 december 2013	Niet opgestart	Landsbegroting BRK 2012
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.10.	Herindeling Recherche	31 oktober 2012	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	30 september 2012	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012

		Uitvoering gereed cf. aangepaste data per 30 juni 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 mei 2012 *	Deels in uitvoering Deels uitgesteld	Landsbegroting 2011
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	30 September 2012	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	30 juni 2012	In uitvoering	Landsbegroting 2011
4.2.	Aanschaf Hardware	28 februari 2013	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
4.3.	Uibreiding Telefoontoestellen	31 januari 2013	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	31 juli 2012	In uitvoering	Landsbegroting 2011
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	29 februari 2012 *	Deels in uitvoering Deels uitgesteld	Landsbegroting 2011
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	29 juli 2012	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 februari 2013	In voorbereiding	Landsbegroting BRK2012
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	31 augustus 2012	In voorbereiding	Landsbegroting BRK 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	31 juli 2012	In uitvoering	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparatuur	31 juli 2012	In uitvoering	Usona

* Realisatiedata dienen in overleg gewijzigd te worden

Bijlage/overzicht 1: Status (deel)projecten Plan van Aanpak KPC per 30 september 2012

		Uitvoering gereed cf. aangepaste data per 30 september 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
1.1.	Carriere (bestaand personeel)	31 december 2014	Deels in uitvoering/ Deels in voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
1.2.	Carriere (nieuw personeel)	31 december 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
2.1.	Vervangen dak stafdienstgebouw Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.2.	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.3.	Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.2.)	31 december 2013	In uitvoering	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.4.	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (zie 2.3)	31 december 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
2.5.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	In voorbereiding (Gunning oktober 2012)	Usona/co-financiering Landsbegroting 2012
2.6.	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	31 oktober 2013	Niet opgestart	Landsbegroting 2012
2.7.	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	In voorbereiding	Landsbegroting 2012-2014
2.8.	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	30 juni 2014	Niet opgestart	Landsbegroting 2014
2.9.	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende Eenheden	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
2.10.	Herindeling Recherche	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.11.	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams	31 juni 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
2.12.	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waagat	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012

		Uitvoering gereed cf. aangepaste data per 30 september 2012:	Uitvoering gerealiseerd:	USONA, Landsbegroting of co-financiering
3.1.	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
3.2.	Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.1.	Aanschaf Hardware en Software	01 maart 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
4.2.	Aanschaf Hardware	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.3.	Uibreiding Telefoontoestellen	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
4.4.	Aanschaf digitale meldkamer	01 maart 2013	In uitvoering	Landsbegroting 2012
5.1.	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	31 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.2.	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	31 december 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.3.	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	28 juli 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2013
5.4.	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams	01 maart 2013	In voorbereiding	Landsbegroting 2012
5.5.	Veiligheidsvesten	01 maart 2013	In uitvoering	Usona
5.6.	Aanschaf Biometrisch apparaat	30 juni 2013	In uitvoering	Usona

Bijlage/overzicht 2: Realisatie van de afzonderlijke projecten in de periode van Juli - September 2012

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
0	Werving & Selectie <i>Indienstname van het personeel noodzakelijk om de nieuwe processen binnen de nieuwe inrichting uit te kunnen voeren</i>		01 Mrt '12	31 Dec '13
0.1	Werven en selecteren van Intake personeel	<p>Een totaal van 24 Intake medewerkers dienen per direct te worden geworven. Het gaat hier om de intake bij de Centrale Meldkamer maar ook de decentrale Intake bij de wijkbureaus waardoor de executieve ambtenaar met andere werkzaamheden kan worden belast.</p> <p>-----</p> <p><i>De Minister van Justitie is in de maand augustus 2012 benaderd met de openstelling van bovengenoemde deze vacatures. Het betreft vacatures die niet door executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld. Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing echter zijn de vacatures niet opengesteld.</i></p>	PM	PM
0.2	Werven en selecteren van Recherche Assistenten	<p>Een totaal van 16 medewerkers Recherche Assistenten zullen worden geworven om het rechte proces binnen het korps te ondersteunen.</p> <p>-----</p> <p><i>De Minister van Justitie in de maand augustus 2012 worden benaderd met de openstelling van deze vacatures. Het betreft vacatures die niet door executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld. Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing echter zijn de vacatures niet opengesteld</i></p>	PM	PM
0.3	Werven en selecteren van Immigratiepersoneel	<p>Een groep van 16 medewerker grensbewaking zullen voor dit jaar nog worden geselecteerd. De introductie van de nieuwe werkmethodes bij de afdeling grensbewaking zal, gelet op de huidige bezetting niet soepel gaan verlopen. Los van dit feit heeft de chronische tekort bij deze afdeling reeds zijn reflectie op de ziekte meldingen van het personeel waardoor het overwerk aldaar maandelijks toeneemt.</p> <p>-----</p> <p><i>De Minister van Justitie in de maand augustus 2012 worden benaderd met de openstelling van deze vacatures. Het betreft vacatures die niet door executieve politieambtenaren zullen worden ingevuld. Zodoende zal dit geen rechtspositionele gevolgen hebben voor betreffend personeel. Door de aanwijzing echter zijn de vacatures niet opengesteld</i></p>	PM	PM

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	End datum
1	Opleidingen <i>Continue proces van ontwikkelen van menselijk kapitaal ook na projectmatig aanpak i.h.k.v. PvA.</i>		01 Mrt '12	31 Dec '14
1.1	Carrière (bestaand personeel) <i>Traject bij- en herscholing van medewerkers na de formele plaatsing in de nieuwe organisatie.</i>	<p>a. Proces van plaatsing 'mens volgt functie' (allen) en 'mens volgt niet functie' (executief) is conceptueel klaar</p> <p>b. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed;</p> <p>c. Verplichtingen voor 1e fase 2012 bij Financiën verzocht.</p> <p>-----</p> <p><i>Reguliere cursussen zijn volop ingang en op schema. Aan de hand van geleverde eindtermen is ORV thans bezig met het ontwikkelen van opleidingen. Gelet op de beschikbare capaciteit bij het ORV werd prioriteit gesteld om de eindtermen van het middenkader uit te werken. Dit gelet op het feit dat het middenkader de implementatie van het inrichtingsplan zal moeten trekken. Consequentie: geen duidelijke overzicht van opleidingen bij plaatsingen van het personeel. Mogelijke oplossing: Ook externe leverancier in het proces van opstelling opleidingen betrekken. Op 25 september heeft ORV een presentatie gegeven van de resultaten van de tot nu toe ontwikkelde curricula. Deze dienen verder uitgewerkt te worden.</i></p>	01 Mrt '12	31 Dec '14
1.2	Carrière (nieuw personeel) <i>Scholing/opleiden van medewerkers n.a.v. formatieuitbreiding.</i>	<p>a. Proces van openstelling vacature (niet-executief en executief) is conceptueel klaar;</p> <p>b. Scholingbehoefte 2012-2013 en uitvoeringsplan 2012 gereed;</p> <p>c. Verplichting van middelen voor Fase 1 in november verzocht.</p> <p>-----</p> <p><i>Zie stand van zaken onder punt 1.1</i></p>	01 Jun '12	31 Dec '14
2	Infrastructuur: huisvesting <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken.</i>		01 Feb '11	31 Dec '14
2.1	Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg <i>Vervangen voor een betonnen dak (MT gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.2. en 2.3.</i>	<p>a. Startklaar;</p> <p>b. Verhuizing van stafdiensten dient nog plaats te vinden.</p> <p>-----</p> <p><i>In november starten de (ver)bouwwerkzaamheden, nadat de verschillende politieafdelingen verhuist zijn naar de tijdelijke huisvesting verder op de Winston Churchillweg. Realisatiedatum van december 2013 wordt voor het hele project aangehouden en voor de projecten 2.2 t/m 2.4</i></p>	01 Mei '12	31 Dec '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2.2	<p>Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten (UD) aan de Winston Churchillweg</p> <p><i>Vervangen voor een betonnen dak (VKD gebouw). Dit project loopt parallel met projecten 2.1. en 2.3.</i></p>	<p><i>Startklaar.</i></p> <p>-----</p> <p><i>Zie onder 2.1.</i></p>	29 Feb '12	31Dec '13
2.3	<p>Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.1.) Renovatie en gebouwelijke herinrichting gebouw</p> <p><i>2626 m2 gebouw gerenoveerd en heringericht cfm. inrichting nieuwe politieorganisatie beschreven in Plan van Aanpak. Dit project vormt een geheel met projecten 2.1. en 2.2. vormt een geheel met projecten 2.1. en 2.2.</i></p>	<p><i>Startklaar.</i></p> <p>-----</p> <p><i>Zie onder 2.1. en 2.2..</i></p>	02 Apr '12	31 Dec '13
2.4	<p>Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchillweg (2.3.)</p> <p><i>Gerenoveerd 2626 m2 gebouw (2.3.) wordt gemeubileerd voor ingebruikname.</i></p>	<p><i>Is: onlosmakelijk onderdeel van project 2.3.</i></p> <p><i>Zie verder 2.1.-2.3</i></p>	03 Sep '12	31 Dec '13
2.5	<p>Nieuwbouw Bureau Wijkteam Rio Canario</p> <p><i>Fase 2 van renovatie Politiepost Rio Canario in 2007; betreft uitbreiding faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.</i></p>	<p><i>a. Projectvoorstel oktober 2011 voor cofinanciering bij Usona;</i></p> <p><i>b. Cofinanciering en verplichting via geoormerkte middelen op Landsbegroting in november verzocht aan Ministerie van Financiën.</i></p> <p>-----</p> <p><i>De co-financiering vanuit de Landsbegroting is reeds gestort op de rekening van Usona. De bouwtechnische voorbereidingen vinden plaats en de gunning is gepland op 15 oktober, waarna de werkzaamheden in november aanvangen.</i></p>	09 Jan '12	31 Okt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2.6	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario <i>Wijkbureau Rio Canario (2.5.) wordt operationeel gemaakt.</i>	<i>Zie hierboven: Is een onlosmakelijk onderdeel van project 2.5.</i>	31 Juni '13	31 Okt '13
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Betreft substantiële verbetering (ook uitbreiding) van faciliteiten om politietaken cfm Inrichtingsplan en Plan van Aanpak uit te voeren.</i>	<p>a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart 2012 verzocht aan Financiën</p> <p>b. Start bouwwerkzaamheden in augustus 2012.</p> <p>-----</p> <p><i>Er wordt thans naar een adequate locatie gezocht voor het bouwen van dit wijkteam. Startdatum zal voor de zekerheid naar oktober 2013 te worden verschoven. Ook is er een verplichtingverzoek in de maak voor de voorbereidingskosten tot en met de openbare aanbesteding door een architectenbureau en wordt dit jaar nog de opdracht tot uitvoering aan een architectenbureau gegund.</i></p>	01 Okt '12	30 Jun '14
2.8	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda <i>Wijkbureau Otrobanda (2.7.) wordt voor gemeubileerd.</i>	<i>Zie hierboven: onlosmakelijk onderdeel van projectvoorstel. Na de oplevering zal de inrichting plaatsvinden..</i>	30 Sep '13	30 Jun '14
2.9	Inrichten (incl meubilair) werkomgeving/ ruimte Ondersteunende Eenheden <i>Fysiek organiseren van eenheden M.E., Arrestatie Team, Hondenbrigade en Speciale Taken: functionaliteit en efficiency.</i>	<p>a. Programma van Eisen en concept tekeningen al klaar;</p> <p>b. huren van locatie</p> <p><i>Met het accorderen van de besteding van de ANG 8 mln. is begonnen met de technische voorbereidingswerkzaamheden van een werkruimte voor de Ondersteunende Diensten. Dit project gaat een onlosmakelijk onderdeel vormen van het projectenpakket 2.1.-2.3. dat mede met ontwikkelingssamenwerkingmiddelen worden gefinancierd en de oplevering staat gepland voor de derde kwartaal van 2013. Hierna kan de inrichting plaatsvinden.</i></p>	01 Aug '12	31 Dec '13
2.10	Herindeling Recherche <i>Herindeling Recherche: van bureau naar opsporingsteams</i>	<p><i>Programma van Eisen is reeds klaar.</i></p> <p><i>In november wordt het projectbedrag verplicht, waarna in januari 2013 met de uitvoering van het project begonnen kan worden</i></p>	01 Aug '12	31 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
2.11	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureaus Wijkteams <i>Verouderde en ondeugdelijke (niet ergonomische) meubilair worden vervangen en uitbreiding meubilair t.b.v. nieuw personeel.</i>	<i>Programma van Eisen is opgesteld.</i> ----- <i>In november wordt het projectbedrag verplicht, waarna in december/januari 2013 de bestellingen geplaatst kunnen worden.</i>	31 Aug '12	31 Jun '13
2.12	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Crimi (DGC) te Waaigat <i>Het Waaigat gebouw wordt verbouwd teneinde het CID proces binnen de unit DGC te kunnen borgen.</i>	<i>Project wordt voorbereid en in januari 2013 opgestart.</i>	31 Sept '12	31 Mrt '13
3	Operatie: voertuigen <i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van vervoeraspect om te voldoen aan de politietaken.</i>		01 Nov '11	30 Sep '12
3.1	Vervangen en uitbreiding t.b.v. de Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Beide nieuwe opgerichte diensten worden voldoende ingericht om hun taken uit te kunnen voeren.</i>	<i>a. November 2011: Verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 verzocht aan Financiën;</i> <i>b. Plaatsing bestellingen/gunning in januari 2012.</i> ----- <i>De bestelling ten behoeve van het AT geschiedt in oktober nadat het ministerie van Financiën het verplichtingverzoek heeft geaccordeerd. Met betrekking tot Hondenbrigade heeft het Financiën ook geen accord gegeven. Richtdatum is dat de bestelling voor de HB in januari geplaatst zullen worden.</i>	01 Nov '11	31 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
3.2	<p>Uitbreiding t.b.v. T.H.O.D.</p> <p><i>Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren. Al geschiedt.</i></p>	<p>a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht aan Financiën;</p> <p>b. Bestelling zal in mei 2012 geplaatst worden.</p> <p>-----</p> <p><i>Zie 3.1..</i></p>	01 Mrt '12	31 Mrt '13
4	<p>Infrastructuur: IT</p> <p><i>Structurele verbetering (en uitbreiding) van informatieaspect om te voldoen aan de nieuwe politietaken.</i></p>		01 Okt '11	29 Feb '12
4.1	<p>Aanschaf Hardware en software</p> <p><i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. in- en uitklaring (grenscontrole) en communicatie (inter- en intranet).</i></p>	<p>a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart verzocht aan Financiën;</p> <p>b. Bestelling zal in mei 2012 geplaatst worden.</p> <p>-----</p> <p><i>Door vertraging met betrekking tot toekenning financiële middelen door de Directie Financiën worden de bestellingen voor eind december geplaatst.</i></p>	01 Nov '11	01 Mrt '13
4.2	<p>Aanschaf Hardware</p> <p><i>Uitbreiding i.v.m. groei personeel en inrichten werkprocessen bij o.a. intake en recherche assistenten</i></p>	<p><i>T.O.R. gereed en offertes dienen opgevraagd te worden. Zie toelichting onder punt 4.1</i></p> <p><i>In oktober wordt een verplichting voor dit project bij het ministerie van Financiën ingediend. Betreft uitbreiding op 4.1. De bestellingen worden tegelijkertijd met die van 4.1. geplaatst.</i></p>	01 Nov '12	01 Mrt '13
4.3	<p>Uitbreiding Telefoontoestellen</p> <p><i>Aanschaf additionele telefoons a.g.v. personeel uitbreiding.</i></p>	<p><i>Inventarisatie na gerealiseerde indienstnames.</i></p> <p><i>Zie onder 4.1.</i></p>	01 okt '12	01 Mrt '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
4.4	Aanschaf Digitale meldkamer <i>Aanschaf digitale meldkamer. Voornaamste winstpunten: efficiency, kostenbesparing en 'mobiele' opzet meldkamer.</i>	<p>a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financiën</p> <p>b. Bestelling in januari 2012.</p> <p>-----</p> <p><i>Zie toelichting onder punt 4.1. Digitale kast is besteld en al gearriveerd. Het proces van programmeren en installeren gaat nu aanvangen.</i></p>	01 Nov '11	01 Mrt '13
5	Operatie: duurzame aanschaf <i>Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken.</i>		01 Okt '11	29 Feb '12
5.1	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam <i>Zie 3.1.</i>	<p>a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2011 in november verzocht aan Financiën;</p> <p>b. Bestelling in januari 2012.</p> <p>-----</p> <p><i>Verplichting wordt wederom in begin oktober aangevraagd bij het ministerie van Financiën. Het streven is om per uiterlijk medio december de bestellingen te plaatsen..</i></p>	01 Nov '11	31 Mrt '13
5.2	Materieel t.b.v. Arrestatieteam <i>Ook deze dienst wordt voldoende ingericht om haar taken uit te kunnen voeren (zie ook 3.1. en 3.2.).</i>	<p>a. Verzoek verplichting van geormerkte middelen op Begroting 2012 wordt in maart gedaan aan Financiën;</p> <p>b. Bestelling wordt in mei geplaatst.</p> <p><i>In het tweede kwartaal van 2013 wordt het verplichtingverzoek voor dit project ingediend. Dit heeft te maken met de oplevering van de bouw van de werkruimte voor de Ondersteunende diensten en de opleidingen die voor 2013 gepland zijn voor dit Team.</i></p>	01 Mei '12	31 Dec '13

No.	Aanbevelingen uit het Plan van Aanpak	Realisatie Voortgangsrapportage	Tijd Schema	
			Start datum	Eind datum
5.3	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME) Met de uitbreiding van de ME met nog een peloton zal er geïnvesteerd moeten worden in additionele kleding en middelen.	a. Lijst 'Uniform, materieel en materiaal' is reeds opgesteld; b. Selectie en training moeten nog plaatsvinden. ----- <i>Uitbreiding van het personeel heeft nog niet plaatsgevonden. Daarnaast spelen de oplevering en opleidingen, zoals onder 5.2. aangegeven een rol. Zie verder onder 5.2..</i>	01 Okt '11	28 Jul '13
5.4	Aanschaf koelinginstallatie Bureaus Wijkteams Vervanging van airco's die disfunctioneren, een hoog onderhoud vergen en hierdoor te veel stroom verbruiken.	Inventarisatie van airco's is gemaakt en offertes opgevraagd. ----- <i>Verplichting wordt wederom in begin oktober aangevraagd bij het ministerie van Financiën. Het streven is om per uiterlijk medio december de bestellingen te plaatsen.</i>	01 Feb '12	01 Mrt '13
5.5	Veiligheidsvesten Betreft verhogen veiligheid personeel en uitbreiding van faciliteiten om politietaken uit te voeren.	a. Projectvoorstel oktober 2011 ter financiering bij Usona; b. Resultaat beoordeling in januari 2012 verwacht; c. Bestelling wordt geplaatst in januari 2012. ----- <i>Overeenkomst met USONA is op 30 maart 2012 ondertekend. De bestellingen zijn inmiddels medio september geplaatst. Levertijd bedraagt 3 maanden, waardoor de verwachting is dat de oplevering januari 2013 zal geschieden.</i>	01 Aug '12	01 Mrt '13
5.6	Aanschaf Biometrisch apparatuur (soft- en hardware) Betreft substantiële verbetering van faciliteiten en professionalisering bij o.a. grenscontrole cfm Plan van Aanpak.	a. Projectvoorstel oktober 2011 ter financiering ingediend bij Usona; b. Resultaat beoordeling in januari 2012 verwacht; c. Bestelling wordt geplaatst in januari 2012. ----- <i>Overeenkomst met USONA is op 30 maart 2012 ondertekend. Bestellingen hebben nog niet plaatsgevonden, omdat de aanvraag verplichting van USONA nog niet is afgehandeld. Door het KPC en projectleider ministerie van justitie worden er druk geïeerd op een snellere afhandeling bij Usona. Ook hier geldt een levertijd van 3 maanden..</i>	01 Aug '12	30 Jun '13

