

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

CC: Minister voor Klimaat en Energie

Programma DG Groningen en
Ondergrond

Auteur

[Redacted]

TER BESLISSING

Datum

28 augustus 2023

Kenmerk

PDGGO / 34641099

nota

Stand van zaken ingebruikname stikstofinstallatie
Zuidbroek II

Kopie aan

[Redacted]

Bijlage(n)

2

Parafenroute

[Redacted]

Aanleiding

Op 29 augustus heeft GTS u per brief (zie bijlage) geïnformeerd over de ingebruikname van Zuidbroek II. GTS stelt dat Zuidbroek II stapsgewijs wordt opgeleverd op 2 oktober, 20 oktober en 7 november.

Geadviseerd besluit

U kunt de Kamerbrief ondertekenen.

Kernpunten

- GTS geeft aan dat Zuidbroek II op 2 oktober, 20 oktober en 7 november stapsgewijs zal worden opgeleverd.
- GTS noemt daarbij dat dit geen gevolgen heeft voor de eerdere adviezen t.a.v. de gaswinning voor aankomend gasjaar.
- In de Kamerbrief geeft u kort het bovenstaande weer. Daarbij gaat u ook in op de rol van Zuidbroek II bij de sluiting van het Groningenveld.
- Ook beschrijft u de inzet van het kabinet om komend gasjaar geen gaswinning te laten plaatsvinden op het Groningenveld. Dit voornemen wordt verder uitgewerkt in het vaststellingsbesluit dat in de tweede helft van september met de Tweede Kamer wordt gedeeld.

Toelichting

- GTS heeft deze zomer twee remittent meldingen gedaan. In de eerste melding van 18 juli werd aangegeven dat GTS per 2 oktober 120.000 m³/u firm stikstofcapaciteit beschikbaar zou stellen. Op 1 november zou dan de volledige firm capaciteit van 180.000 m³/u beschikbaar komen. Hierover bent u eerder geïnformeerd.
- Het verschil met de nieuwe update van GTS is dat per 2 oktober alleen 60.000 m³/u aan firm capaciteit beschikbaar komt. Op respectievelijk 20

oktober en 7 november volgt in stappen van 60.000 m³/u de resterende
firm capaciteit van 120.000 m³/u.