

Bijlage 3

		taak- stellend budget In € 1000	Gerealiseerd / Verplicht In € 1000	Verplicht in %
Status project				
Hoofdwegennet 12.03.01				
A12 Ede-Grijsoord	in voorbereiding	105.201	45.859	43,59%
GVKA GVO stalen kunstwerken	gedeeltelijk in uitvoering	444.000	278.425	62,71%
Beter benutten	in voorbereiding	114.516	500	0,44%
Hoofdvaarwegennet 15.03.01				
Dynamisch Verkeersmanangement	Gedeeltelijk in uitvoering	87.000	65.000	74,71%
Quick wins binnenhavens	Gedeeltelijk in uitvoering	102.000	81.500	79,90%
ZWV Maas-Berlicum	gedeeltelijk in uitvoering	421.000	370.509	88,01%
Maasroute	gedeeltelijk in uitvoering	636.000	432.817	68,05%
Vaarweg Lemmer Delfzijl	gedeeltelijk in uitvoering	247.000	182.411	73,85%
Hoofdwatersystemen 01.01.01/0.2/0.3/0.4 01.02.02 en 02.02.02				
Renovatie Stuwenseble Nederrijn & Lek	in voorbereiding	125.350	28.667	22,87%
Maatregelen i.r.t. rivierversuiming	gedeeltelijk in uitvoering	188.000	144.288	76,75%
Dijkversterking en herstel steenbekleding	gedeeltelijk in uitvoering	904.000	793.763	87,81%
Natuurlijker Marker IJmeer	gedeeltelijk in uitvoering	22.000	19.286	87,66%
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren	gedeeltelijk in uitvoering	484.000	413.972	85,53%
Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)	gedeeltelijk in uitvoering	4.118.000	457.404	11,11%