



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Verslag van de digitale vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 29 november 2021

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer De Groot (D66), mevrouw De Vries (namens het fractiepersoneel), mevrouw Nollen en mevrouw Tielens-Tripels (beiden namens het ambtelijk personeel) en de heer Dronkers (namens de OR)

Aanwezige adviseurs: de heer Van Rhijn (directeur Huisvesting van de Tweede Kamer), mevrouw Wouters (projectmanager renovatie van de Tweede Kamer), de heer De Bruijn (integraal adviseur), de heer Van Noord (architect), de heer Unger (programmadirecteur renovatie van het RVB) en de heer Van Roosmalen (architect RVB)

Aanwezig als toehoorder: de heer Paardekooper (projectmanager RVB), de heer Zeinstra (projectleider techniek Tweede Kamer)

*Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger*

Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), de heer Van der Molen (CDA), mevrouw Beckerman (SP), mevrouw Kuiken (PvdA), mevrouw Bromet (GroenLinks), mevrouw Kooij (namens het fractiepersoneel), mevrouw Roos (Griffier)

ALGEMEEN

1. Opening en mededelingen

De vergadering vindt digitaal plaats vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Er zijn helaas een aantal leden afwezig vanwege andere verplichtingen. Bij fracties die nu niet lid zijn van de BBC wordt nagegaan of zij een Kamerlid wensen af te vaardigen.

2. Conceptverslagen BBC-vergaderingen 14 september 2021 en 29 juni 2021

De verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Terugkoppeling Presidium

De commissievoorzitter heeft in de Presidiumvergadering van 15 september jl. verslag gedaan van BBC-vergadering van 14 september jl. over B67.

In het Presidium is tevens gesproken de publieksentree. Het Presidium is akkoord gegaan met de optie waarbij, wat betreft de toegankelijkheid van de publieksentree aan de Hofplaats, de positie en de uitgang van de lift wordt verschoven waardoor de zichtbaarheid en relatie tussen trap en lift wordt verbeterd.

RENOVATIE

4. Stand van zaken inrichting plenaire zaal en commissiezal

De Commissie voor de Werkwijze heeft een Programma van Eisen (PvE) ten aanzien van de inrichting plenaire zaal en commissiezal opgesteld. Het Presidium heeft dit PvE op 29 september jl. vastgesteld. De projectmanager renovatie van de Tweede Kamer licht toe dat er een aantal pilots worden uitgevoerd (o.a. over vorm tafels, staand interrumpen). De precieze invulling van de pilots komt nog terug. Het ontwerpproces voor de inrichting van de zalen volgt dezelfde route als andere ontwerpen voor de renovatie. De BBC beoordeelt het ontwerp en adviseert het Presidium; het Presidium stelt het ontwerp vervolgens vast. In het geval van wijzigingen op het PvE komt de commissie voor de Werkwijze weer in beeld.

De BBC neemt hier kennis van. Een commissielid vraagt of de optie wordt opgehouden om in de toekomst elektronisch te stemmen. Dat is het geval.

5. Overgang Voorlopig Ontwerp (VO) naar Definitief Ontwerp (DO)

In de uitwerking van het VO naar het DO liggen op dit moment twee onderwerpen voor: integrale toegankelijkheid en het VO Buitenruimte. Er vindt een bespreking plaats.

Integrale toegankelijkheid

Een gespecialiseerd bureau heeft onderzoek gedaan naar de integrale toegankelijkheid van het Tweede Kamercomplex. Tevens is een interne werkgroep ingesteld met ervaringsdeskundigen. De projectmanager renovatie van de Tweede Kamer licht enkele punten uit het onderzoek toe. Op elk punt dient een afweging te worden gemaakt tussen enerzijds het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat door Nederland in 2016 is geratificeerd, en anderzijds de extra kosten die de ingrepen met zich meebrengen en de monumentale waarde. De programmadirecteur Renovatie van het RVB brengt in dat hij het integraal toegankelijk maken van het Tweede Kamercomplex steunt, maar dat voor eventuele meerkosten extra budget aangevraagd zal moeten worden. Dat geldt ook voor mogelijke extra kosten ten aanzien van de inrichting van de vergaderzal.

De aanwezige BBC-leden steunen het beter integraal toegankelijk maken van het Tweede Kamercomplex. Een commissielid adviseert bij buitenlandse parlementen die recent verbouwd zijn te informeren hoe afwegingen rondom integrale toegankelijkheid zijn gemaakt. De commissievoorzitter vraagt of de dependances worden meegenomen. De adviseurs van de Tweede Kamer geven aan dat het renoveren van de dependances een apart project is, dat ook gereed moet zijn bij de oplevering van het Binnenhof. Het is onderdeel van het grotere ruimtevraagstuk waarover nog overleg met het RVB plaatsvindt.

VO Buitenruimten

Voor de zomer heeft de BBC positief advies uitgebracht over de ontwerprichting voor het VO Buitenruimten. N.a.v. de vergadering van 14 september jl. heeft het programmabureau de verschillen tussen het vastgestelde VO voor de renovatie van het Tweede Kamercomplex en het VO Buitenruimten in kaart gebracht. Met name bij het expeditie-gebied tussen gebouw Koloniën en gebouwdeel C (bij kunstwerk van de hond) zit er verschil tussen de ontwerpen. De programmadirecteur van het RVB zal de ontwerpers vragen om deze ontwerpen op elkaar af te stemmen. De commissievoorzitter concludeert dat als bij de uitwerking van het DO afgeweken wordt van het door de BBC en Presidium vastgestelde VO renovatie, dit in de BBC moet worden besproken.

6. Publiekscommunicatie publieksentree

Ten behoeve van besluitvorming over de Hofplaats in de Haagse gemeenteraad worden binnenkort beelden van het ontwerp in wording voor de publieksentree openbaar gemaakt. De BBC neemt kennis van de beelden, die door Pi de Bruijn worden getoond. De commissievoorzitter stelt dat het VO Publieksentree nog niet is vastgesteld door het

Presidium en BBC; dit wordt voorzien in januari. Het betreft hier dus conceptontwerpen die nog kunnen wijzigen. Een BBC-lid stelt voor de Kamerbewoners te informeren over deze beelden. Dat vinden alle aanwezigen een goed idee; dit wordt opgepakt.

7. Aanbod om de nieuwe publieksentree in wording met Virtual Reality-bril te bekijken

Dit agendapunt wordt doorgeschoven in verband met de coronamaatregelen.

8. Gebouwdeel N

Pi de Bruijn geeft een presentatie over de inrichting, materiaalkeuze en verlichting voor gebouwdeel N. Hij besteedt daarin aandacht aan de vergaderzalen, interne restaurants en het publieksgebied. Pas als de BBC het DO bespreekt dienen er richtinggevende keuzes gemaakt te worden. De exacte uitwerking (meubels en kleuren) mag daarna nog wijzigen.

Een commissielid vraagt aandacht voor beeldschermen in de commissiezalen nu er steeds vaker digitaal of hybride vergaderd wordt. Dat wordt meegenomen.

TIJDELIJKE HUISVESTING

9. Stand van zaken tijdelijke huisvesting in B67

De BBC heeft een geactualiseerd overzicht van openstaande restpunten/klantvragen ontvangen. Daarover zijn nog enkele vragen en opmerkingen:

- De laadpunten voor elektrische auto's in de parkeergarage werken nog niet. De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer en het RVB werken aan een oplossing;
- Vanuit de vergaderzalen op de begane grond is het ver lopen naar een toiletvoorziening. De toiletten die er zijn, staan in storing. De directeur Huisvesting geeft aan dat de Tweede Kamer en het RVB gezamenlijk zullen onderzoeken wat de oorzaak is van de storing, en of er in de buurt van het vergadercomplex betere voorzieningen gerealiseerd kunnen worden – dat laatste zal wel tijd kosten;
- Een commissielid vraagt of er nog pantry's op de kantoorgangen bij komen. De directeur Huisvesting geeft aan dat dit niet het geval is. Hij zal via intranet communiceren over de ligging van de pantry's zodat Kamerbewoners deze beter kunnen vinden.

Tot slot roept de directeur Huisvesting iedereen op om problemen inzake de huisvesting in B67 te blijven melden op 3088.

OVERIG

10. Rondvraag en sluiting

De volgende BBC-vergadering wordt begin 2022 gepland. Dan staan o.a. het VO Publieksentree en een aantal openstaande punten ten aanzien van de uitwerking van VO naar DO (fietsenstalling, parkeergarage, etc.) op de agenda. De commissievoorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.