

**Voortgang bouwkundige versterking: Stand per 29-02-2020**
**Batches totaal**


Adressen	Batch	Werkvoorraad	Opname	Beoordeling	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid	Aantal adressen in een Sectoraal programma
Batch 1.467 + Transitie	Transitie	1.879	1.845	1.568	1.100	837	700
Batch 1.467 + Transitie	Batch 1467	1.467	1.464	1.466	831	189	240
	Batch 1588	1.588	1.586	1.586	0	0	2
	Batch 1581	1.554	1.485	1.502	3	1	270
I & E programma 2017	Batch 3260	3.238	3.096	1.297	0	0	1.029
I & E programma 2018	Batch jaar 2018	4.299	3.858	161	0	0	12
Programma O&B Mijnraad P50 + P50 NV	HRA 2018 P50	Mijnraad P50 + Noodverband	1.130	1.017	230	0	0
Programma O&B Lokale Stuurgroep	HRA 2018 P90	Lokale stuurgroep (scholen & regulier)	5.956	1.192	1	0	2
Programma O&B Lokale Stuurgroep	HRA 2018 P90	Mijnraad P90 (niet in batch)	2.899	97	0	0	0
Verrijking HRA 2019	HRA 2019	Batch HRA 2019	2.256	14	0	0	0
		Niet in Batch	6	0	6	0	0
		<b>Totaal</b>	<b>26.272</b>	<b>15.654</b>	<b>7.817</b>	<b>1.934</b>	<b>1.027</b>
		<b>Sectorale Programma's</b>					
		Dorpshuizen	40	39	26	20	1
		HIEH & EI	270	264	259	68	22
		Scholenprogramma	158	158	158	137	19
		Zorgprogramma	1.787	1.778	1.787	1	1
		<b>Totaal</b>	<b>2.255</b>	<b>2.239</b>	<b>2.230</b>	<b>226</b>	<b>43</b>
		Regulier	24.017	13.415	5.587	1.708	984
		<b>Totaal</b>	<b>26.272</b>	<b>15.654</b>	<b>7.817</b>	<b>1.934</b>	<b>1.027</b>