

Zijne Excellentie demissionair
staatssecretaris Mijnbouw
de heer dr. J.A. Vijlbrief
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 22 55
E info@gastransport.nl
Handelsregister Groningen 02084889
www.gasunietransportservices.com

Datum
29 augustus 2023

Doorkiesnummer
+31 6 [REDACTED]

Ons kenmerk
EA 23.0446

Uw kenmerk

Onderwerp
Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

Excellentie,

Via deze brief wil ik u in meer detail informeren over de oplevering van stikstofinstallatie Zuidbroek II. Deze informatie wordt tegelijkertijd met de markt gedeeld via meldingen op onze website¹.

Gasunie heeft vóór de zomer aanvullende afspraken gemaakt met hoofdaannemer Air Products over versnelling van de werkzaamheden op de bouw. De gehele zomer is er hard gewerkt door verschillende partijen om de resterende werkzaamheden af te ronden om per oktober gedeeltelijk operationeel te zijn². Momenteel is men druk bezig met testen en in bedrijf nemen van de systemen die reeds afgebouwd zijn, zoals compressoren, koelwater- en instrumentenlucht-systemen.

De installatie zal in fases beschikbaar worden gemaakt voor de markt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen capaciteit die gegarandeerd beschikbaar is voor de markt (firm capaciteit) en capaciteit die niet met dezelfde zekerheid aangeboden kan worden (interruptible capaciteit). Op 2 oktober 2023 zal 60.000 m³/uur firm aangeboden worden. De overige capaciteit van 120.000 m³/uur zal met ingang van deze datum op interruptible basis aangeboden worden om rekening te houden met de laatste testen en mogelijke 'kinderziektes' tijdens het opstarten. Op 20 oktober respectievelijk 7 november wordt volgens de laatste planning de firm capaciteit uitgebreid met telkens 60.000 m³/uur tot de volledige capaciteit van 180.000 m³/uur.

Mede door de sterk gedaalde marktvraag, als gevolg van de hoge prijzen, is het huidige beeld dat de bestaande stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag naar stikstof kunnen voorzien. Er zijn geen gevolgen voor ons eerdere advies^{3,4} met betrekking tot gaswinning uit het Groningenveld.

Hoogachtend,

[REDACTED]

Bart Jan Hoevers
Algemeen Directeur

¹ <https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages>

² Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II, d.d. 9 juni 2023, ons kenmerk L 23.0321

³ Advies benodigde Groningencapaciteiten en -volumes ten behoeve van leveringszekerheid voor gasjaar 2023/2024, d.d. 31 januari 2023, ons kenmerk L 23.0046

⁴ Analyse stand van zaken op de gasmarkt en leveringszekerheid in het volgende gasjaar, d.d. 26 mei 2023, ons kenmerk L 23.0289