



- J. Nan

**Ministerio  
di Finansa  
y Asunto  
Economico**

99508200900001

Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse  
Zaken en Koninkrijksrelaties  
Mw. A. Bijleveld-Schouten  
d.t.k.v. de Vertegenwoordiging van  
Nederland in Aruba  
Plaza Henny Eman 1  
Oranjestad

Uw nummer:  
2009-0000133048

Uw brief van:

Ons nummer: DEZHI/794/09

Onderwerp: Informatie FDA project  
Vuilstort Parkietenbos

Oranjestad, 24 JUN 2009

Naar aanleiding van uw brief van 27 januari 2009, is in overleg met Directie Economische Zaken en het FDA een korte verslag van de hoogte punten van het verloop van het Vuilstort-project Parkietenbos opgesteld. Het verslag krijgt u hierbij gevoegd.

Minister van Financiën en Economische Zaken,

Cc. : DEZHI  
FDA



**Kort verslag over de hoogte punten in de voortgang van het afvalverwerkingsproject te Parkietenbos.**

Maart 2004 - Gezien de urgentie van de afvalverwerkings-problematiek op Aruba en om het proces van de aanbesteding te bespoedigen heeft de betrokken minister in maart 2004 gekozen voor het plaatsen van een advertentie in de kranten voor een "Expression of interest" (EOI). FDA heeft geassisteerd in dit voortraject en heeft het inhuren van deskundigen voor advies gefinancierd.

November 2004- Een commissie afvalverwerking heeft op basis van criteria zoals opgesteld door TA- CE Delft, dhr Vroonhof, een aantal bedrijven geselecteerd om een Request for proposal in te dienen. Deze bedrijven zijn toentertijd geselecteerd om een presentatie van hun aanpak en offerte te doen.

Een advisory committee heeft de betrokken minister hierover geadviseerd. Een proces van onderhandelingen werd opgestart onder de diverse bedrijven met de advisory committee en CE Delft, dhr. Vroonhof. Advies is uitgebracht in januari 2005. In januari 2005 werd een contract met Bouldin & Lawson ondertekend. Dit project werd ook tegen die tijd door het FDA goedgekeurd voor financiering.

In juni 2005 begon een van de geselecteerde bedrijven ATCO met een kort geding tegen Land Aruba (MinVGZ). Redenen van ATCO is het vermoeden dat Land Aruba op on-eigenlijke gronden een andere mededinger wil bevoordelen. ATCO eist inhoud van de evaluatie en scoring. Op basis van de overgelegde stukken is aannemelijk geworden dat de rol van de Commissie Afvalverwerking met betrekking tot de evaluatie en scoring zelfstandig en transparant heeft gehandeld. FDA's rol in deze is beperkt tot financier van het project en dat tussen het FDA en ATCO geen rechtsverhouding bestaat. De rechter heeft de vordering van ATCO jegens Land Aruba afgewezen.

In december 2005 heeft ATCO weer een verzoekschrift ingediend bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba. De rechter wijst de vorderingen van ATCO weer af.

In januari 2006 gaat ATCO in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie v/d N.A en Aruba. Deze zaak liep tot februari 2007 en is het Hof akkoord gegaan met getuigen verhoor. Dit heeft niet nieuws naar voren gebracht en naar aanleiding van de diverse rechtsuitspraken heeft ATCO besloten zich terug te trekken

Het project heeft vertraging opgelopen doordat de onderaannemer niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De opleveringsdatum is daarom niet gehaald en werd opgeschoven. Probleem met onderaannemer met de nodige rechtszaken.

December 2008 wordt een nieuwe overeenkomst tussen Land Aruba en Bouldin & Lawson getekend. RBTT bank staat garant voor het voorgeschoten bedrag aan Bouldin & Lawson met betrekking tot alleen de machinerieën (WastAway systeem).

Bouwwerkzaamheden worden voortgezet met een andere meer ervaren onderaannemer. Bijgevoegd is de laatste voortgangsrapportage.

Project zal opgeleverd worden in juli/augustus 2009 met een onderhoudsperiode t/m eind oktober 2009. Het contract van de directievoerder en toezichthouder is ook verlengd tot en met oktober 2009.

Na evaluatie en 1 jaar draaien van dit project zal fase 2 in 2010 worden ingediend.

