

## Bijlage: stand van zaken actiepunten DJI d.d. 01-10-09

Actiepunt	Deadline uit kabinetsreactie	Stand van zaken
<b>Deze bewoordingen zijn letterlijk overgenomen uit bijlage 1 van de kabinetsreactie uit 2006. De nummering verwijst naar betreffende paragraaf in de kabinetsreactie.</b>		
3.1 Inbedden brandveiligheid in P&C-cyclus tussen hoofdkantoor en inrichtingen	-	Afgerond.
3.1 Instellen TaskForce Veiligheid	1 oktober 2006	Afgerond.
3.1 Opstellen DJI-brede regelingen en protocollen ten aanzien van gebruikersvergunningen, RI&E's calamiteitenplannen, ontruimingsoefeningen, personeelsinzet en rapportages, inclusief een planning per inrichting voor de invoering ervan.	1 februari 2007	Afgerond.
2.5 Compenserende maatregelen voor centrale deurgrendeling opnieuw op hun deugdelijkheid bezien.	1 april 2007	Afgerond.
3.1 Opleiden alle executieve DJI-medewerkers tot basis-BHV.	1 april 2007	Afgerond.
3.1 Ontwikkelen instrument voor de actualisering van de gebruiksvergunningen.	1 april 2007	Afgerond.
3.1 Functie BHV-coördinator bij inrichtingen DJI; functie BHV-adviseur bij Shared Service Centers.	1 mei 2007	Afgerond.
3.1 Opstellen BHV-verbeterplan naar aanleiding van kwaliteitsscans BHV-organisatie.	1 mei 2007	Afgerond.
3.1 Opstellen monitor- en auditplan.	1 mei 2007	Afgerond.
3.1 Opstellen evacuatieplan justitiële inrichtingen.	1 mei 2007	Afgerond.
3.1 Opstellen beleidskader opvang en nazorg.	1 mei 2007	Afgerond.
3.1 Opstellen regeling voor het functioneren van een crisisteam in geval van calamiteiten.	1 mei 2007	Afgerond.
3.1 Onderzoek naar de interne verantwoordelijkheidsverdeling	1 mei 2007	Afgerond.

<b>Actiepunt</b>	<b>Deadline uit kabinetsreactie</b>	<b>Stand van zaken</b>
3.1 Plaatsen rook- en brandmelders op alle cellen.	1 juli 2007	Afgerond.
3.1 Uitvoeren brandveiligheidsscan in alle inrichtingen van de DJI.	1 oktober 2007	Afgerond.
3.1 Uitvoeren BHV-verbeterplan.	31 december 2007	Gaande. Betreft een meerjarentraject waarbij door middel van onder meer BHV-scans, een BHV-verbeterplan, ontwikkelde opleidingsmodules en locatiespecifieke brandveiligheidsanalyses een kanteling van een organisatiegerichte naar een risicogeorienteerde BHV-organisatie plaatsvindt.

## Bijlage: stand van zaken actiepunten Rgd d.d. 01-10-09

Actiepunt	Deadline uit kabinetsreactie	Stand van zaken
<b>Deze bewoordingen zijn letterlijk overgenomen uit (bijlage 1 van) de kabinetsreactie uit 2006. De nummering verwijst naar betreffende paragraaf in de kabinetsreactie.</b>		
3.1 Afronden meest urgente bouwtechnische maatregelen in de 24 unitbouwcomplexen	1 november 2006	Afgerond.
3.1 Uitvoeren brandveiligheidskans in de overige 99 justitiële inrichtingen inclusief de meest urgente verbeterpunten	1 oktober 2007	Op schema.
3.2 Verbreden brandveiligheidsaanpak naar de gehele voorraad rijksgebouwen	Vanaf medio 2007	Op schema.
3.2 Voornemen tot verbreden van veiligheidsaanpak naar veiligheidsrisico's zoals asbesttoepassingen, legionellabesmetting en platte daken	Eind 2008	De veiligheidsaanpak voor deze veiligheidsrisico's is geïmplementeerd in diverse aspectprogramma's.  Tevens worden deze veiligheidsrisico's opgenomen in de integrale vijfjaarlijkse inspecties die vanaf 2010 worden ingevoerd. Het toetsen aan wet- en regelgeving maakt vast onderdeel uit van de inspectiemethodiek.
3.2 Structureel systeem van periodieke keuringen van rijksgebouwen, waarmee het veilig gebruik van die gebouwen wordt geborgd	Eind 2008	De methodiek is gereed en pilots zijn in 2008 uitgevoerd.  De methodiek sluit aan op bovengenoemde 5-jaarlijkse inspecties. Daarom wordt voor de implementatie aangesloten bij de implementatie van de 5-jaarlijkse inspecties in 2010.
3.2 Doorlichten en intern bespreken van alle lopende	Eind 2006	Afgerond.

<b>Actiepunt</b>	<b>Deadline uit kabinetsreactie</b>	<b>Stand van zaken</b>
nieuwbouwprojecten op brandveiligheid		
3.2 Gerichte opleidingstrajecten en kennismanagement zowel binnen de Rgd als in communicatie over en weer met kennisinstututen (NIFV) en de onderzoekswereld	Medio 2007	Afgerond. (nu als continue actie gaande)
3.2 Verinnerlijken veiligheidsdenken in de Rgd-organisatie en inbedden in het in 2005 gestarte proces van organisatie- en cultuurverandering	Continu proces	Continue gaande.
3.2 Verbeteren verslaglegging en dossiervorming	Eind 2006	Afgerond.
3.2 Standaard brandveiligheidsplan bij oplevering; functiescheiding	Vanaf 1 januari 2007	Afgerond.
3.2 Uitbreiden brandveiligheidsplan met gebruikaspecten;  stimuleren van de ontwikkeling van het model Integrale Brandveiligheid van Bouwwerken;  Uitbouwen van het risicomanagement bij het ontwerp, uitvoering en gebruik	Eind 2007	Afgerond.  Gaande. Stimulering van de ontwikkeling van genoemd model IBB – onder regie van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) - vindt actief plaats.  Gaande. Op grond van de IBB-systematiek vindt ontwikkeling en toepassing binnen de Rgd plaats van instrumenten ten behoeve van het risicomanagement voor het ontwerp, uitvoering en gebruik.
3.2 Vastleggen verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen in de bouw en toezicht op de bouw	Eind 2007	Gaande. Een aantal trajecten is samen met marktpartijen gestart. Voorbeelden zijn de ‘commissie Dekker’ en de Regieraad Bouw. Na de zomer van 2009 is een concrete uitwerking

Actiepunt	Deadline uit kabinetsreactie	Stand van zaken
		van het kabinetsstandpunt over de adviezen van de Commissie Dekker aan de Tweede Kamer aangeboden (Actieplan <sup>1</sup> ).
3.2 Verstrekken gebruikshandleiding bij elk nieuw op te leveren project	Vanaf 1 januari 2007	Afgerond.

---

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2008/2009, 29515 en 28325, nr. 296