

Vergaderjaar 2011–2012

**26 399**

## **Jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten**

**Nr. 12**

### **BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN**

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Den Haag, 16 mei 2012

Hierbij biedt de commissie voor de Rijksuitgaven u de jaarlijkse rapportage aan over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 2011. De commissie heeft de jaarrapportage in haar procedurevergadering van 26 april 2012 vastgesteld.

In artikel 21 van de Regeling Grote Projecten is vastgelegd dat de commissie voor de Rijksuitgaven jaarlijks op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) een rapport uitbrengt over de werking en toepassing van de regeling.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,  
Van Gerven

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,  
Groen

# Jaarrapportage 2011 Regeling Grote Projecten

## 1. Inleiding en samenvatting

Sinds 2004 brengt de commissie voor de Rijksuitgaven ieder jaar een rapportage uit over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten. Onderstaand de kernpunten uit de jaarrapportage over het jaar 2011.

- Het totaal aan grote projecten in 2011 is negen. Per saldo is dit aantal gelijk gebleven ten opzichte van 2009 en 2010.
- Het groot project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is in 2011 beëindigd. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 (HWBP-2) is in 2011 aangewezen als groot project.
- Door het beëindigen van een groot project (ABvM) en omdat het nieuwe groot project HWBP-2 in 2011 nog in de opstartfase zat, zijn in kalenderjaar 2011 minder voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer gestuurd dan het jaar daarvoor.
- De actualiteit van voortgangsrapportages en accountantsrapporten die in 2011 aan de Tweede Kamer zijn verzonden is afgenomen in vergelijking met 2010. Daarentegen is de intensiteit van behandeling van voortgangsrapportages door de Kamer in 2011 toegenomen; iedere voortgangsrapportage is geagendeerd geweest voor een overleg.

## 2. Opzet en achtergrond jaarrapportage 2011

De Tweede Kamer heeft op 22 juni 2006 de Regeling Grote Projecten vastgesteld. Artikel 21 van de Regeling luidt:

*«De commissie voor de Rijksuitgaven brengt jaarlijks op de derde woensdag in mei een verslag uit aan de Tweede Kamer over de werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalenderjaar»*

In deze jaarrapportage geeft de commissie voor de Rijksuitgaven, conform artikel 21, een overzicht van de werking en toepassing van de regeling in het kalenderjaar 2011.

Deze rapportage is de elfde rapportage die de commissie voor de Rijksuitgaven uitbrengt. Tot 2004 werd gerapporteerd over grotere tijdvakken dan een kalenderjaar<sup>1</sup>. In 2005 heeft de commissie voor de Rijksuitgaven besloten de jaarrapportages ook daadwerkelijk jaarlijks op te stellen en om de jaarrapportage tegelijk met de departementale jaarverslagen uit te brengen op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag). Na de jaarrapportages over de kalenderjaren 2004 tot en met 2010 (Kamerstuk 26 399, nrs. 5 t/m 11) is deze rapportage over het jaar 2011 de achtste jaarrapportage die op Verantwoordingsdag aan de Kamer wordt aangeboden. De opzet en indeling van de jaarrapportages is voor de herkenbaarheid en onderlinge vergelijkbaarheid ieder jaar in grote lijnen hetzelfde.

## 3. Grote projecten in 2011

De in deze paragraaf geschetste ontwikkelingen rond grote projecten in 2011 zijn gebaseerd op het overzicht lopende grote projecten 2011, dat als bijlage 1 is opgenomen bij deze rapportage.

### 3.1 Aantal grote projecten in 2011

Begin 2011 waren er 9 grote projecten aangewezen door de Tweede Kamer. In 2011 is één nieuw groot project aangewezen (i.c. het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2) en is van één project de status groot project formeel beëindigd door de Tweede Kamer (i.c. het project

---

<sup>1</sup> 1<sup>e</sup> rapportage over de periode 1996–1997 (26 399 nr. 1); 2<sup>e</sup> rapportage over de periode 1998– juli 2000 (26 399 nr. 2); 3<sup>e</sup> rapportage: periode juli 2000–juli 2004 (26 399 nr. 3).

Anders Betalen voor Mobiliteit). Tabel 1 laat de ontwikkeling van het aantal grote projecten sinds 2004 zien.

**Tabel 1. Ontwikkeling aantal grote projecten**

Jaar	Aantal grote projecten (per einde jaar)	Nieuwe grote projecten	Afgesloten grote projecten
2004	15	1	6
2005	15	1	1
2006	14	1	2
2007	13	1	2
2008	11	0	2
2009	9	0	2
2010	9	1	1
2011	9	1	1

#### *Beëindiging grote projecten*

In 2011 is zoals gezegd één groot project beëindigd, namelijk Ander Betalen voor Mobiliteit. Op 24 november 2010 ontving de Tweede Kamer een brief van het kabinet waarin werd voorgesteld om dit groot project te beëindigen. De eindexamen is op 7 maart 2011 naar de Kamer gestuurd (30 563, nr. 3) en door de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu besproken in een algemeen overleg op 23 juni 2011 (32 500-A, nr. 101). Op 4 oktober 2011 is, na een positief advies van de commissie voor de Rijksuitgaven, besloten tot beëindiging van de status van groot project. De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu besloot aan de beëindiging van de status van groot project de voorwaarde te verbinden dat «de minister van Infrastructuur en Milieu zorgt voor een degelijke borging van de ervaring en expertise die is opgedaan in het kader van het project Anders Betalen voor Mobiliteit.» De minister heeft dit tijdens het algemeen overleg van 23 juni 2011 toegezegd.

#### *Aanwijzing grote projecten*

De Tweede Kamer besloot op 22 maart 2011, op voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, om het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 aan te wijzen als groot project. Aanleiding daarvoor was een brief van 2 juli 2010 van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, waarin voor het eerst cijfers over de budgetoverschrijdingen van het totale project werden gegeven. De minister zelf gaf in die brief de Kamer in overweging om het Hoogwaterbeschermingsprogramma als groot project aan te wijzen.<sup>1</sup> Verschillende overleggen volgden over dit onderwerp en in 2011 besloot de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu een voorstel aan de Kamer te doen tot aanwijzing van het HWBP als groot project. Op 15 februari 2011 adviseerde de commissie voor de Rijksuitgaven positief op dit voornemen en deed daarbij de suggestie het project te begrenzen tot het tweede deelprogramma in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma (het HWBP-2). Op 4 maart 2011 werd het definitieve voorstel per brief aan de Kamer voorgelegd (32 698, nr. 1), die er op 22 maart 2012 mee instemde. De overwegingen voor aanwijzing van dit groot project waren gelegen in de zorgen van de commissie voor Infrastructuur en Milieu over «het financiële tekort, het niet halen van de veiligheidnormen, de ondoorzichtige aanpak van hoogwaterbescherming en het uitblijven van maatschappelijk debat over het voor Nederland zo belangrijke thema waterveiligheid.»<sup>2</sup>

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stelde in een brief van 22 april 2011 om de eerder toegezegde actualisatie van het HWBP-2, inclusief een meer stabiele raming en de dekking daarvan, op te nemen in de basisrapportage Groot Project voor het HWBP-2. Op 28 april 2011

<sup>1</sup> Kamerstuk 27 625, nr. 167.

<sup>2</sup> Kamerstuk 32 698, nr. 1.

stuurde de commissie voor Infrastructuur en Milieu een uitgangspuntennotitie naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Op 26 september 2011 ontving de Tweede Kamer de basisrapportage van dit nieuwe groot project (27 625, nr. 237). De basisrapportage bevat de uitgangspunten, ijkpunten en basisgegevens voor de reguliere rapportages die ieder half jaar aan de Kamer ter beschikking worden gesteld. Over de basisrapportage zijn schriftelijke vragen gesteld. Het accountantsrapport verscheen op 4 november 2011 en is samen met de basisrapportage besproken tijdens een wetgevingsoverleg op 5 december 2011. Aangekondigd werd dat in april 2012 de eerste reguliere voortgangsrapportage zou verschijnen.

### 3.2 Voortgangsrapportages in 2011

In 2011 zijn 12 voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat zijn er drie minder dan vorig jaar (zie ook tabel 2). De afname is te verklaren doordat in 2011 het groot project Anders Betalen voor Mobiliteit is beëindigd en het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 als groot project is aangewezen. In het geval van ABvM werd geen voortgangsrapportage meer ontvangen; in het geval van HWBP-2 werd een basisrapportage ontvangen. Met betrekking tot het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in 2011 ingestemd met het voorstel van de minister om de rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages terug te brengen naar eens per jaar (i.c. jaarlijks uiterlijk op 1 oktober te ontvangen).

**Tabel 2. Verzending voortgangsrapportages naar Tweede Kamer in maanden na peildatum**

Actualiteit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Uiterlijk 3 mnd (= afspraak)	4 (20%)	6 (30%)	4 (20%)	3 (17%)	8 (50%)	8 (53%)	7 (46%)	3 (25%)
3-4 mnd	12 (60%)	8 (40%)	8 (40%)	13 (72%)	7 (44%)	7 (47%)	8 (53%)	8 (67%)
> 4 mnd	4 (20%)	6 (30%)	8 (40%)	2 (11%)	1 (6%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (9%)
<b>totaal</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>12</b>

In tabel 2 is ook de actualiteit van de voortgangsrapportages in 2011 weergegeven. Met actualiteit wordt bedoeld de snelheid waarmee de voortgangsrapportage na afloop van de rapportageperiode (peildatum) aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Op grond van de Regeling Grote Projecten dienen commissie en bewindspersoon afspraken te maken over frequentie en verschijningstijdstip. In alle gevallen is hiervoor de norm afgesproken zoals die in de oude procedureregeling Grote Projecten was bepaald, namelijk maximaal drie maanden na de peildatum van de rapportages.

In 2011 is slechts een kwart van de voortgangsrapportages binnen drie maanden naar de Tweede Kamer gestuurd. De voortgangsrapportage over het groot project Maaswerken had de grootste vertraging in 2011 en arriveerde ruim 5 maanden na afloop van de peildatum bij de Kamer. Het grootste deel van de voortgangsrapportages verscheen tussen drie en vier maanden. Dat betekent een verslechtering ten opzichte van 2010, toen nog ongeveer de helft van de voortgangsrapportages binnen drie maanden werd ontvangen.

### 3.3 Accountantsrapporten in 2011

In artikel 13, lid 1, van de Regeling grote projecten is bepaald: «Bij voortgangsrapportages wordt periodiek, op basis van een nader te bepalen frequentie, doch ten minste één maal per jaar, een accountantsrapport gevoegd met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de

financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage en over de beheersing en het beheer van het project».

In lid 4 staat: «Het accountantsrapport wordt als afzonderlijk document aan de Tweede Kamer gezonden, uiterlijk twee weken na verschijning van de voortgangsrapportage waarop het accountantsrapport betrekking heeft».

**Tabel 3. Verzending accountantsrapporten aan de Tweede Kamer in maanden na peildatum**

Actualiteit	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
< 4 maanden	4	9	4	2	8	9	6	4
4 – 5 maanden	2	1	5	2	2	0	2	2
> 5 maanden	4	1	0	2	0	0	0	1
<b>Totaal</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>

Uit tabel 3 blijkt dat het aantal ontvangen accountantsrapporten sinds 2008 jaarlijks licht daalt. Enkele accountantsrapporten werden later aangeleverd dan in het vorige jaar. Door late verzending van de 19<sup>e</sup> voortgangsrapportage Maaswerken ontving de Kamer de daarop gebaseerde rapportage van de auditdienst pas een half jaar na afloop van de rapportageperiode en pas na de Kamerbehandeling van de voortgangsrapportage.

#### *Aantal accountantsrapporten*

In 2011 zijn bij zeven grote projecten accountantsrapporten opgestuurd. Net als in 2010 is het groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet voorzien van een accountantsrapport. Opvallend is dat in 2011 bij geen van de voortgangsrapportages in het kader van het groot project HSL-Zuid een accountantsrapport aan de Kamer is gestuurd. In voorgaande jaren is telkens één accountantsrapport opgestuurd.

#### *Tijdigheid accountantsrapporten*

In vergelijking met 2010 is de tijdigheid van het opsturen van accountantsrapporten in 2011 afgenomen. Iets meer dan de helft van de accountantsrapporten is binnen twee weken na verschijning van het voortgangsrapport naar de Tweede Kamer gezonden. Net als in 2010 zijn twee accountantsrapporten tussen de 4 en 5 maanden na de peildatum aan de Kamer gezonden. In 2012 is één accountantsrapport langer dan 5 maanden na de peildatum naar de Kamer verzonden.

### *3.5 Behandeling in commissies in 2011*

De behandeling van de rapportages in 2011 is intensief geweest. In tegenstelling tot voorgaande jaren is voor geen enkele voortgangsrapportage volstaan met het uitsluitend stellen van schriftelijke vragen. Voor negen voortgangsrapportages geldt dat zowel vragen zijn gesteld, als dat de rapportage is geagendeerd voor een algemeen overleg, wetgevingsoverleg of notaoverleg. Over één groot project (Project Mainport Rotterdam) zijn niet voorafgaand schriftelijke vragen gesteld en is de rapportage direct geagendeerd voor een algemeen overleg. De vergrote aandacht van de Kamer bij de behandeling van grote projecten in 2011 ten opzichte van 2010 is deels ook te verklaren, doordat in 2010 minder rapportages zijn behandeld als gevolg van het vallen van het kabinet.

**Grote projecten 2011**

Ministerie	Groot project	Document	Kamerstuk	Peildatum	Verschenen op	Actualiteit (*)	Behandeld op	Behandelwijze	Kamerstuk
DEF	Vervanging F16 Vervanging F16	9e VGR	26 488, nr. 258	31-12-2010	17-3-2011	2,6	8-2-2012	vragen / AO	26 488, nr. 274 / nr. 282
		Assurance rapport	26 488, nr. 258	31-12-2010	17-3-2011	2,6			
DEF	Pantservoertuigen	12e Jaarrapportage	26 396, nr. 86	31-12-2010	21-4-2011	3,7	6-6-2011	vragen / Nota-overleg	26 396, nr. 87 / 32 733, nr. 31
	Pantservoertuigen	Assurance rapport	26 396, nr. 86	31-12-2010	21-4-2011	3,7			
ELI	Ecologische Hoofdstructuur	4e VGR	30 825, nr. 111	30-6-2011	7-10-2011	3,2	24-11-2011 01-12-2011	vragen / AO	30 825, nr. 117 / 30 825, nr. 147, nr. 148
I&M	ABvM	Eindevaluatie	30 563, nr. 3	31-12-2010	7-3-2011	2,2	23-6-2011	vragen / AO	30 563, nr. 4 / 32 500-A-101
I&M	HSL-Zuid	28e VGR	22 026, nr. 332	31-12-2010	1-4-2011	3	15-2-2012	Vragen / AO	22 026, nr. 335 / 22 026, nr. 356
	HSL-Zuid	29e VGR	22 026, nr. 341	30-6-2011	7-10-2011	3,2	15-2-2012	Vragen / AO	22 026, nr. 346 / 22 026, nr. 356
I&M	HWBP-2	Voorstel aanwijzing HWBP als Groot Project	32 698, nr. 1		4-3-2011	nvt	22-3-2011	Voorstel plenair aangenomen	27 625, nr. 252 / 33 000-XII, nr. 109 33 000-XII, nr. 109
	HWBP-2	Basisrapportage HWBP-2	27 625, nr. 237	30-6-2011	26-9-2011	nvt	5-12-2011	vragen / WGO	
	HWBP-2	Accountantsrapport	32 698, nr. 2	30-6-2011	4-11-2011	4,1	5-12-2011	WGO	
I&M	Maaswerken	19e VGR	18 106, nr. 203	31-12-2010	9-6-2011	5,3	16-6-2011 20-6-2011	AO	27 625, nr. 230 / nr. 231
	Maaswerken Maaswerken	Accountantsrapport 20e VGR	18 106, nr. 205 18 106, nr. 207	31-12-2010 30-6-2011	30-6-2011 13-10-2011	6 3,4	5-12-2011 5-12-2011	WGO vragen / WGO	33 000-XII, nr. 109 18 106, nr. 209 / 33 000-XII, nr. 109
I&M	Project Mainport Rotterdam	9e VGR	24 691, nr. 111	31-12-2010	1-4-2011	3	31-5-2011	AO	24 691, nr. 112
	Project Mainport Rotterdam	10e VGR	24 691, nr. 113	30-6-2011	7-10-2011	3,2	19-1-2012	AO	30 523, nr. 68
	Project Mainport Rotterdam	Accountantsrapport	24 691, nr. 114	30-6-2011	1-11-2011	4	19-1-2012	AO	30 523, nr. 68
I&M	RRAAM	Basisrapportage	31 089, nr. 083	31-12-2010	1-4-2011	nvt	07-6-2011 15-6-2011	vragen / AO	31 089, nr. 85 / 31 089, nr. 86, nr. 87
	RRAAM	Accountantsrapport	31 089, nr. 084		24-5-2011	4,8	07-6-2011 15-6-2011	AO	
	RRAAM	1e VGR	31 089, nr. 088		18-10-2011	3,6	21-12-2011	vragen / AO	
I&M	Ruimte voor de Rivier	17e VGR	30 080, nr. 51	31-12-2010	26-4-2011	3,9	16-6-2011 20-6-2011	vragen/AO	30 080, nr. 54 / 27 625 nr. 230, nr. 231 30 080, nr. 57 / 33 000-XII, nr. 109 33 000-XII, nr. 109
	Ruimte voor de Rivier	18e VGR	30 080, nr. 55	30-6-2011	19-10-2011	3,6	5-12-2011	vragen/WGO	
	Ruimte voor de Rivier	Accountantsrapport	30 080, nr. 56	30-6-2011	31-10-2011	4	5-12-2011	WGO	

(\*) «Actualiteit» is het aantal maanden na de peildatum dat het stuk werd aangeboden aan de Kamer.

