



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Verslag van de vergadering van de Bouwbegeleidingscommissie op 27 juni 2019

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer Kops (PVV), de heer Ronnes (CDA), de heer De Groot (D66), mevrouw Diks (GL), de heer Öztürk (DENK), mevrouw Broeders en de heer Roza (namens het fractiepersoneel), mevrouw Nollen (namens het ambtelijk personeel)

Aanwezige adviseurs: mevrouw Roos (griffier), de heer Van Rhijn (directeur huisvesting, renovatie en financiën van de Kamer)

Aanwezige genodigden: mevrouw Arib (Kamervoorzitter, eerste half uur van de vergadering aanwezig), de heer Pechtold (procesvoorzitter renovatie en planning, tweede half uur van de vergadering aanwezig)

*Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger*

Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw Kuiken (PvdA), mevrouw Tielens-Tripels (namens het ambtelijk personeel). Afwezig: mevrouw Beckerman (SP).

1. Opening en mededelingen

De commissievoorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Conceptverslag BBC-vergadering van 16 mei 2019

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie (in aanwezigheid van de Kamervoorzitter)

Tijdens de vergadering van 16 mei 2019 is gesproken over de samenwerking tussen Presidium en BBC. De leden van de BBC gaven toen aan dat de terugkoppeling van het Presidium over de uitgebrachte adviezen beter zou kunnen, dat zij veel ontwikkelingen over de renovatie helaas via de media moesten vernemen en dat zij behoefte hebben aan een duidelijke taakomschrijving. De commissievoorzitter heeft de opmerkingen en vragen aan de orde gesteld in het Presidium.

De Kamervoorzitter dankt de BBC dat zij de gelegenheid heeft gekregen om deel te nemen aan de vergadering om bovenstaande zaken met de BBC-leden te bespreken. Ten eerste spreekt zij haar waardering uit voor het belangrijke werk dat de BBC-leden in de afgelopen periode verricht hebben. Het Presidium heeft een

eigen verantwoordelijkheid inzake de renovatie en is bestuurlijk verantwoordelijk voor het hele renovatieproces. Besluiten over de renovatie vinden in het Presidium als bestuurlijk gremium plaats. De BBC is als een adviescommissie ingesteld door het Presidium en adviseert het Presidium vanuit het gebruikersperspectief over alle ontwerpdocumenten aangaande de renovatie. Het politieke proces verloopt via de vaste commissie van Binnenlandse Zaken. Alle adviezen van de BBC zijn (op enkele details na) tot nu toe door het Presidium overgenomen. De Presidiumbrieven inzake de renovatie worden altijd in afschrift naar de BBC gestuurd.

De Kamervoorzitter geeft aan dat er de afgelopen periode tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) / het Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer veel onduidelijkheid is ontstaan over de voortgang van de renovatie. Het Presidium heeft daarom middels drie brieven aan de staatssecretaris van BZK haar zorgen geuit en enkele knelpunten aan de orde gesteld. Dit betrof onder andere het draagvlak voor de architectenkeuze en de geheimhoudingsplicht. Om de impasse te doorbreken hebben de staatssecretaris van BZK en het Presidium in samenspraak een procesvoorzitter renovatie en planning, de heer Pechtold, aangesteld om te voor 1 juli 2019 te adviseren over het vervolg.

De leden van de BBC stellen de Kamervoorzitter enkele vragen. De BBC geeft aan behoefte te hebben aan een organogram waarin de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen de Kamer uitgewerkt worden. De Kamervoorzitter geeft aan dat zij er eveneens aan hecht de rollen van de betrokken spelers goed te scheiden. De commissievoorzitter concludeert dat er een voorstel zal worden uitgewerkt voor een duidelijke taakomschrijving en voor een betere terugkoppeling tussen het Presidium en BBC. De leden zullen dit op korte termijn ontvangen.

4. Aanstelling van een procesvoorzitter renovatie en planning voor de komende periode (in aanwezigheid van de heer Pechtold)

De commissievoorzitter heet de procesvoorzitter renovatie en planning, de heer Pechtold, van harte welkom. Hij licht op hoofdlijnen de stand van zaken toe. De afgelopen weken heeft de procesvoorzitter gesproken met diverse partijen die betrokken zijn bij de renovatie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, de staatssecretaris van BZK, de Landsadvocaat, de Kamervoorzitter, de voorzitter van de BBC en andere mensen uit de Kamerorganisatie. Na het weekend zal hij zijn bevindingen en advies uitbrengen aan het Presidium en de staatssecretaris van BZK, op wiens beider verzoek hij is aangesteld. De procesvoorzitter constateert dat de tijdelijke huisvesting en renovatie qua planning en financiën in grote lijnen nog op schema zitten, maar dat er enkele knelpunten zijn in de governance, de geheimhouding en de definitie van het begrip sober en doelmatig. Daar wordt nu aan gewerkt.

De procesvoorzitter geeft aan dat er een nieuw Voorlopig Ontwerp (VO) wordt gemaakt. Dit is in de planning nog steeds haalbaar, ook als de VO-fase iets langer duurt. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) kan weer wat ingelopen worden in de tijd.

De leden van de BBC merken op dat sober- en doelmatigheid voorop staan, maar dat het ook doelmatig kan zijn dat het gebouw van de Tweede Kamer allure heeft en dient te behouden. Voorts stellen de leden van de BBC de procesvoorzitter een aantal vragen, onder andere over de transparantie van het renovatieproject. De procesvoorzitter geeft aan dat ook hij het belangrijk vindt dat er meer openbaar gemaakt moet worden. Dat daarbij rekening gehouden dient te worden met veiligheidsaspecten, is evident.

De procesvoorzitter verwacht dat de staatssecretaris van BZK op korte termijn, nog voor het reces, een brief zal sturen met een voorstel voor het vervolgproces. De commissievoorzitter stelt voor deze brief af te wachten en vervolgens via de e-mail de vervolgstappen voor de BBC in kaart te brengen.

5. Rondvraag en sluiting

De commissievoorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.